

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROL M. SUZANA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FOLIO N° 30
43



PLAN DE TRABAJO

EMPRESA MB CONSTRUCCIONES del Ing. Miguel Borda.

OBRA: "Consolidación, refuerzo y refacciones en 1° patio y fachada – casa Victorino de la Plaza"

PRESUPUESTO OFICIAL: \$7.210.466,41 (pesos siete millones doscientos diez mil cuatrocientos sesenta y seis con 41/100); Mes Base Abril de 2.020

PLAZO DE EJECUCION: 120 (ciento veinte) días corridos. ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 04/21. EXPEDIENTE N° 0060084-322.591/2019

UBICACIÓN: Salta - Capital. FECHA DE APERTURA: 25/03/2021. HORAS: 10:30.

Denominación	Unidad	Costo	%	15 días	30 días	45 días	60 días
MALLA EN MURO DEL LOCAL 14							
Doble Malla en muro del Local 14	m2	\$ 100.127,69	7,18%	3,588%	3,588%		
MALLA B/TEJUELA							
Malla bajo tejas en locales 11 - 12 - 13 - 14 - 18	m2	\$ 89.594,65	6,42%	0,642%	3,853%	1,926%	
TEJAS							
Provisión y colocación de Tejas clavadas en listones de maderas (sobre							
DIFERENCIA PARA ARMADO DE CUBIERTA DE TEJAS CON LISTONES	m2	\$ 645.846,90	46,29%		11,573%	23,145%	11,573%
Entre la provisión de morteros cementicios y Enramado de madera para							
armado de cubierta de tejas (local 10-11-12-13-14-18)	m2	-\$ 88.830,87	-6,37%		-1,592%	-3,183%	-1,592%
REEMPLAZO DE UNA CABIADA, ADECUACION DE UNA CABIADA							
Reemplazo de cabriada y adecuación de otra para soportar techo inclinado.	gl.	\$ 92.994,60	6,67%	6,665%			
CIELORRASO							
Cielorraso de placas de yeso del local 11 - 12 - 13 - 14	m2	\$ 344.341,07	24,68%			19,744%	4,936%
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN CUBIERTA EN GALERIA							
Retiro de cubierta existente en galería	m2	\$ 24.223,94	1,74%		0,868%	0,868%	
PINTURA							
Pintura de cielorraso	m2	\$ 42.596,14	3,05%				3,053%
CUBIERTA NUEVA DE COCINA EN P. ALTA							
Demolición de cubierta existente	m2	\$ 4.541,99	0,33%		0,326%		
Tejas españolas s/rantería de madera con tejas/membrana hidrófuga	m2	\$ 26.421,01	1,89%			1,894%	
REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ESCALERA							
Reparación de cubierta de escalera (9m2)	gl.	\$ 60.515,14	4,34%			4,337%	
EMBUTIR CABLEADO DE FAROLES EN 1° PATIO Y GALERIA							
Embutir cableado	gl.	\$ 22.635,85	1,62%			1,622%	
LIMP. DE OBRA Y DETALLES DE TERM.							
limpieza final de obra y detalles varios de terminación.	m2	\$ 30.188,35	2,16%	0,541%	0,541%	0,541%	0,541%
COSTO - COSTO		\$ 1.395.196,46	100,00%	11,437%	19,157%	50,895%	18,511%
PRECIO FINAL DE LA OBRA		\$ 1.842.726,49					
Avances Mensuales							
Avances Mensuales Acumulados				11,437%	19,157%	50,895%	18,511%
Inversión Mensual				11,437%	30,594%	81,489%	100,000%
Inversión Mensual Acumulada				\$ 210.747,85	\$ 353.008,34	\$ 937.862,36	\$ 341.107,93
				\$ 210.747,85	\$ 563.756,19	\$ 1.501.618,55	\$ 1.842.726,49

MIGUEL BORDA VARGAS
Ing. en Construcciones
M.P. 3841 - M.M. 1308

Arq. JULIA JUAREZ CAMR
EDIFICIO PUBLICOS Y CASCO HR.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING MIGUEL BORDA
MB CONSTRUCCIONES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


FOLIO N° 31/44

CAROLINA SOSANA RUSSO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



CURVA DE INVERSIONES

EMPRESA MB CONSTRUCCIONES del Ing. Miguel Borda. OBRA: "Consolidación, refuerzo y refacciones en 1° patio y fachada - casa Victorino de la Plaza" PRESUPUESTO OFICIAL: \$7.210.466,41 (pesos siete millones doscientos diez mil cuatrocientos sesenta y seis con 41/100), Mes Base Abril de 2.020 PLAZO DE EJECUCION: 120 (ciento veinte) días corridos. ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 04/21. EXPEDIENTE N° 0060084-322.591/2019 UBICACIÓN: Salta - Capital. FECHA DE APERTURA: 25/03/2021. HORAS: 10:30.



MIGUEL BORDA VARGAS Ing. en Construcciones M.P. 3841 M.M. 1308

ING. JULIA JUAREZ CASAR EDIFICIO PUBLICOS Y CASCO HIS. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING MIGUEL BORDA MB CONSTRUCCIONES