


EMPRESA: ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SRL
 OBRA: CAMBIO DE INSTALACION ELÉCTRICA Y REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4.489 "DR. RICARDO ALFONSIN"

UBIC.: GRAL. GUEMES - DPTO. GRAL. GUEMES - PCIA. DE SALTA


PLAN DE TRABAJOS READECUADO CON SUSPENSIÓN DE PLAZOS MONTO: 1454875,87

N° Item	Descripción	% Incid	6 d 13/12/19 - 19/12/19	33 d 04/01/20 - 31/01/20	61 d 01/02/20 - 29/02/20	79 d 01/03/20 - 19/03/20	108 d 01/04/20 - 30/04/20	121 d 18/05/20 - 31/05/20	132d 01/06/20 - 12/06/20
CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4.489 "DR. RICARDO ALFONSIN"									
1	DEMOLICIONES	1,63%	0,08%	1,54%					
2	ASILACIONES	3,15%			3,15%				0,64%
3	CIELORRASOS	9,87%			9,23%				
4	SOLIDOS	0,57%			0,57%				
5	PINTURA	4,75%			0,65%			3,94%	0,16%
6	INSTALACION ELECTRICA	77,60%	20,95%	33,37%	15,53%	7,76%			
7	DESAGUES PLUVIALES	1,83%						0,85%	0,98%
8	VARIOS	0,61%							0,61%
100,00%									

AVANCE MENSUAL	21,04%	34,91%	29,12%	7,76%	0,00%	4,78%	2,39%
AVANCE ACUMULADO	21,04%	55,95%	85,07%	92,83%	92,83%	97,61%	100,00%
INVERSION MENSUAL	\$ 306.098,27	\$ 507.920,40	\$ 423.600,27	\$ 112.854,03	\$ -	\$ 69.612,16	\$ 34.781,10
INVERSION ACUMULADA	\$ 306.098,27	\$ 814.018,68	\$ 1.237.618,95	\$ 1.350.512,98	\$ 1.350.512,98	\$ 1.420.125,13	\$ 1.454.906,23



ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SRL
 EN: VICTOR G. ARROYO
 SOCIO GERENTE



EMPRESA: ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS
 OBRA: Cubierta de chapa sector Fogón - Esc 4489 - R. Alfonsín
 UBI: Guemes - Salta

MES BASE DE COTIZACION:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO DEMASIAS

N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRESUPUESTO		PORCENTAJE de Incidencia
		Unidad	Cantidad	Costo Unitario	TOTAL	
1	DEMOLICIONES					
1.1	De mampostería existente para dados de H°	m3	0,09	\$ 1.676,21	\$ 150,86	0,19%
1.2	Cubierta de chapa existente	m2	21,00	\$ 109,67	\$ 2.303,12	2,86%
2	ESTRUCTURA RESISTENTE					
2.1	Dados de H° para apoyo de viga	m3	0,09	\$ 23.049,53	\$ 2.074,46	2,58%
2.2	Estructura metálica	m2	21,00	\$ 1.315,43	\$ 27.624,12	34,35%
3	CUBIERTA DE CHAPA					
3.1	cubierta de chapa ondulada prepintada roja	m2	21,00	\$ 1.983,50	\$ 41.653,52	51,79%
4	ZINGUERIA					
4.1	babeta de chapa galv n° 27 para base de tanque reserva	ml	6,50	\$ 737,97	\$ 4.796,79	5,96%
5	REVOQUES					
5.1	sobre dados de H°	m2	1,35	\$ 431,60	\$ 582,66	0,72%
6	VARIOS					
6.1	Limpieza de obra	m2	21,00	\$ 58,91	\$ 1.237,11	1,54%

SUBTOTAL 1		\$ 80.422,64
gastos generales	2,61%	\$ 2.099,03
Beneficios	9,80%	\$ 7.881,42
SUBTOTAL 2		\$ 90.403,09
I.V.A.	21%	\$ 18.984,65
Actividades económicas	2,50%	\$ 2.260,08
TOTAL		\$ 111.647,81

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ECONOMIAS

N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRESUPUESTO		PORCENTAJE de Incidencia
		Unidad	Cantidad	Costo Unitario	TOTAL	
3	CIELORRASOS					
3.2	Cielorraso susp. c/placas de yeso tipo Durlock SC p/Sup. Semicubierta	m2	21,00	848,89	\$ 17.828,69	
5	PINTURA					
5.1	esmalte sintético en muros interiores y exteriores	m2	249,06	164,64	\$ 41.004,23	
5.2	pintura al látex interior	m2	63,61	116,93	\$ 7.437,74	
5.3	pintura al látex exterior	m2	51,12	116,74	\$ 5.967,51	
5.4	Esmalte sintético en carpintería de madera	m2	22,14	129,24	\$ 2.861,27	
5.5	pintura al látex cielorrasos	m2	74,80	123,15	\$ 9.211,70	

SUBTOTAL 1		\$ 84.309,15
gastos generales	2,61%	\$ 2.197,53
Beneficios	9,80%	\$ 8.262,30
SUBTOTAL 2		\$ 94.768,98
I.V.A.	21%	\$ 19.901,49
Actividades económicas	2,50%	\$ 2.369,22
TOTAL		\$ 117.039,69

RESUMEN: \$ 111.647,81 \$ 117.039,69 - \$ 5.391,88

ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.R.L.
 Ing. VICTOR...
 SOCIO GERENTE