



**OBRA: ESCUELA DE COMERCIO 5009 NTRA. SRA. DEL ROSARIO - AMPLIACION DE OBRA - 1 AULA
 OFERENTE: HAGD - SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
 Arq. Hugo Alejandro González Díaz**

PLAN DE TRABAJO - AMPLIACION DE OBRA

N°	RUBROS	Monto Rubro (\$)	%	AVANCE PORCENTUAL POR QUINCENA			
				1	2	3	4
1	Tareas preliminares	\$ 62.289,22	4,05%				
2	Movimiento de suelo	\$ 6.515,21	0,42%		0,17%		
3	Fundaciones	\$ 216.609,64	14,08%		9,85%		
4	Estructura Resistente	\$ 105.104,97	6,83%	1,37%	4,78%	0,68%	
5	Aislaciones	\$ 40.386,32	2,62%		2,10%	0,52%	
6	Cerramientos exteriores e interiores	\$ 132.268,63	8,60%		6,02%	2,58%	
7	Revoques	\$ 217.297,17	14,12%		7,06%	5,65%	1,41%
8	Cubierta	\$ 235.851,97	15,33%			12,26%	3,07%
9	Cielorrasos	\$ 71.624,39	4,65%			3,26%	1,40%
10	Solados	\$ 147.806,90	9,61%			7,68%	1,92%
14	Pintura	\$ 150.048,97	9,75%			5,85%	3,90%
15	Instalacion Electrica	\$ 127.842,47	8,31%		4,15%		
17	Varios	\$ 25.011,16	1,63%		0,65%		0,33%
Total		\$ 1.538.657,02	100,00%				

276

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

% Acumulado Quincenal	9,892%		34,789%	43,298%	12,022%
% Acumulado Quincenal	9,892%		44,681%	87,978%	100,000%
Certificado Quincenal \$	\$ 152.202,23	\$	535.277,69	\$ 666.206,47	\$ 184.970,63
acumulado Quincenal \$	\$ 152.202,23	\$	687.479,92	\$ 1.353.686,39	\$ 1.538.657,02



.....
 Director del Asesor Técnico
ARQUITECTO
HUGO A. GONZALEZ DIAZ
 MAT. PROF. Nº 1351
 No. de la Facultad (SACTA)



.....
 Firma del Proponente
ARQUITECTO
HUGO A. GONZALEZ DIAZ
 MAT. PROF. Nº 1351
 No. de la Facultad (SACTA)



ROSARIO DE LA FRONTERA - SALTA

ORIGINAL

OBRA: ESC. DE COMERCIO 5009 NTRA. SRA. DEL ROSARIO - Construccion de 1 Aula
AMPLIACION DE OBRA
OFERENTE: Arq. Hugo Alejandro González Díaz - CURVA DE INVERSION



ARQUITECTO
HUGO A. GONZALEZ DIAZ
MAT. PROF. N° 1363

ARQUITECTO
HUGO A. GONZALEZ DIAZ
MAT. PROF. N° 1363

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

