


MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
Mariano Díaz S/N- Depto. de Rivadavia – Pcia. De Salta.-



OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO PUESTO SANITARIO DE SANTA ROSA " ADICIONAL N°1

LOCALIDAD: SANTA ROSA - Dpto RIVADAVIA - Prov. de SALTA
DEPARTAMENTO: RIVADAVIA

COTIZACION ENERO 2021

Anexo - PLAN DE TRABAJOS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCID.	MES	
			1	2
1	TRABAJOS PRELIMINARES	10,57%		
1,01	Replanteo, Relleno, Compactacion y Nivelacion del terreno (apertura de calle lateral)		10,57%	
1,02	Desmontaje y demolición total del edif. Exiatente (disminución)			
2	MOVIMIENTO DE SUELO	0,05%		
2,01	Excavación para bases y cimientto corrido para hormigon ciclopeo.(bases col nueva porton)		0,05%	
3	FUNDACIONES Y ESTRUCTURA RESISTENTE	7,58%		
3,01	Bases (dos por nuevo porton de ingreso ambulancias)		2,27%	
3,02	Columna de H° A° (dos por nuevo porton de ingreso ambulancias)		2,27%	
3,03	Reparación de Cerco olimpico		3,03%	
4	REVOQUES	20,08%		
4,01	Exteriores a la cal (2 columnas de porton)		6,03%	
4,02	Revoque Exterior Grueso y Fino Edificio Existente			14,06%
5	CONTRAPISOS	1,60%		
5,01	Contrapiso CON MALLA SIMA s/T.N. (esp.=12 cm) ampliacion de ingreso ambulancias		0,80%	
5,02	Contrapiso CON MALLA SIMA s/T.N. (esp.=12 cm) lateral Edificio Existente		0,80%	
6	CARPINTERÍAS Y MUEBLES BAJO MESADAS	16,71%		
	Provision de nuevo porton de ingreso para ambulancias		3,34%	
6,01	Provisión y colocación de porton de rejas para nuevo acceso de ambulancias			3,34%
6,02	Provisión y colocación de rejas para Edificio Existente			3,34%
6,03	Provisión y colocación de carpinterías de madera Ventanas			3,34%
6,04	Provisión y colocación de carpinterías de madera Puerta Tablero			3,34%
7	PINTURA	22,38%		
7,01	Pintura en carpintería metálica y de madera		2,24%	
7,02	Pintura General Exterior Edificio Existente (Viejo)			11,19%
7,03	Pintura Carpinterías Metálicas y de Madera Edificio Existente (Viejo)			8,95%
8	INSTALACIÓN SANITARIA	5,57%		
8,01	Pozo Absorbente Edificio Existente		5,57%	
9	CUBIERTAS	7,69%		
9,01	Chapas Trapezoidal		7,69%	
10	CIELORRASOS	6,63%		
10,01	Suspendido Placa de yeso tipo Durlock		6,63%	
11	LIMPIEZA de OBRA	1,14%		
11,01	Limpeza			1,14%

TOTAL		100,00%		
AVANCE FISICO EN %		Mensual	51,29%	48,71%
		acumulado	51,29%	100,00%
INVERSION EN PESOS		Mensual	\$ 1.191.486,33	\$ 1.131.521,79
		acumulado	\$ 1.191.486,33	\$ 2.323.008,12
\$ 2.323.008,12		0	1	2

LIMITE INFERIOR	0	46,29%	100,00%
PLAN PREVISTO	0	51,29%	100,00%
LIMITE SUPERIOR	0	56,29%	100,00%


LEOPOLDO CUENCA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD RIVADAVIA BANDA SUR

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
Mariano Díaz S/N- Depto. de Rivadavia – Pcia. De Salta.-


OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO PUESTO SANITARIO DE SANTA ROSA " ADICIONAL N°1

LOCALIDAD: SANTA ROSA - Dpto RIVADAVIA - Prov. de SALTA
DEPARTAMENTO: RIVADAVIA

COTIZACION ENERO 2021

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



DESIGNACION	MESES	
	1	2
AVANCE MENSUAL (%)	51,29%	48,71%
AVANCE ACUMULADO (%)	51,29%	100,00%
LIMITE INFERIOR ACUM. (%)	46,29%	\$ 1.131.521,79
LIMITE SUPERIOR ACUM. (%)	56,29%	\$ 2.323.008,12
INVERSION MENSUAL (\$)	\$ 1.191.486,33	\$ 1.131.521,79
INVERSION ACUMULADA (\$)	\$ 1.191.486,33	\$ 2.323.008,12

	0	1	2
	0,00%	46,29%	100,00%
	0,00%	51,29%	100,00%
	0,00%	56,29%	100,00%

(Signature)
LEOPOLDO CUENCA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD RIVADAVIA BANDA SUR