



SECRETARÍA DE
 OBRA: REEFACCIÓN SISTEMA SANITARIO EN UNIDADES EDUCATIVAS VARIAS DEL MUNICIPIO GRAL. PIZARRO
 MUNICIPIO: GRAL. PIZARRO
 DEPARTAMENTO: ANTA



PLAN DE TRABAJO

N° Item	Descripción	% Incidencia	SEMANA			
			1	2	3	4
1	ESC. N° 4052					
1.1	Movimiento de suelo, contrapisos y solados	4,73%	50%	50%		
1.2	Revestimiento, pintura y carpintería	81,45%	10%	20%	40%	30%
1.3	Base sanitaria	1,66%	20%	40%	40%	
1.4	Distribución de agua fría	4,06%		30%	50%	20%
1.5	Artefactos y mesadas	8,09%		40%	30%	30%
		100,00%				

AVANCE FÍSICO	SEMANAL	10,84%	23,78%	37,70%	27,68%
	ACUMULADO (%)	10,84%	34,62%	72,32%	100,00%
INVERSIÓN	SEMANAL	\$ 22.113,41	\$ 48.491,81	\$ 76.898,64	\$ 56.445,09
	ACUMULADO (\$)	\$ 22.113,41	\$ 70.605,21	\$ 147.503,85	\$ 203.948,94

CURVA DE INVERSIONES

