

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A NODO LOGISTICO Y PUERTO SECO EN GRAL. GÜEMES - ADICIONAL 1
DEPARTAMENTO: GENERAL GÜEMES

PROVINCIA DE SALTA

EMPRESA: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

PLAN DE TRABAJOS

MONTO DE OBRA: \$ 8.857.269,11

Nº	ITEMS Designación	MONTO	Porcentaje Incidencia	PLAZO DE OBRA EN MESES	
				MES 1	MES 2
1	Terraplén con compactación especial, incluida la provisión, carga, transporte y descarga, medido en posición definitiva	\$ 254.609,44	2,8746%	2,875%	
				\$ 254.609,44	
2	Subbase estabilizada granular de agregado pétreo, incluidos materiales y transporte, e=0,25 m.	\$ 205.482,32	2,3199%	2,320%	
				\$ 205.482,32	
3	Banquina granular de 3m. de ancho y 0,15 m. de espesor	\$ 254.951,97	2,8784%	2,878%	
				\$ 254.951,97	
4	Imprimación Bituminosa con Emulsión Catiónica de Imprimación CL a razón de 0,0014 m3/m2	\$ 62.845,22	0,7095%	0,710%	
				\$ 62.845,22	
5	Base H-17 según especificaciones e= 0,15 m	\$ 673.773,00	7,6070%	7,607%	
				\$ 673.773,00	
6	Ejecución de Pavimento de Hormigón de e=20 cm., en 7,30 m. de ancho	\$ 1.086.659,65	12,2686%	12,269%	
				\$ 1.086.659,65	
7	Señalización vertical	\$ 0,00	0,0000%		
8	Demarcación horizontal	\$ 56.246,34	0,6350%	0,635%	
				\$ 56.246,34	
9	Demolición de Pavimento de Hormigón existente (Incluido el retiro de escombros)	\$ 688.908,16	7,7779%	7,778%	
				\$ 688.908,16	
10	CASILLA DE VIGILANCIA				
10.1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 17.051,63	0,1925%	0,193%	
				\$ 17.051,63	
10.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 41.491,63	0,4684%	0,468%	
				\$ 41.491,63	
10.3	FUNDACIONES	\$ 375.147,79	4,2355%	4,235%	
				\$ 375.147,79	
10.4	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 272.127,27	3,0724%	3,072%	
				\$ 272.127,27	
10.5	AISLACIONES	\$ 36.362,48	0,4105%	0,411%	
				\$ 36.362,48	
10.6	MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS	\$ 185.149,59	2,0904%	0,418%	1,672%
				\$ 37.029,92	\$ 148.119,68
10.7	REVOQUES	\$ 133.553,74	1,5078%		1,508%
					\$ 133.553,74
10.8	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS	\$ 807.941,30	9,1218%		9,122%
					\$ 807.941,30
10.9	CUBIERTA DE TECHO	\$ 425.532,39	4,8043%		4,804%
					\$ 425.532,39
10.10	CIELORRASO	\$ 224.489,25	2,5345%		2,535%
					\$ 224.489,25
10.11	REVESTIMIENTOS	\$ 65.021,92	0,7341%		0,734%
					\$ 65.021,92
10.12	CARPINTERIA	\$ 557.817,86	6,2979%		6,298%
					\$ 557.817,86
10.13	INSTALACION SANITARIA	\$ 587.065,22	6,6281%	0,663%	5,965%
				\$ 58.706,52	\$ 528.358,70
10.14	INSTALACION ELECTRICA	\$ 1.201.802,39	13,5685%	1,357%	12,212%
				\$ 120.180,24	\$ 1.081.622,15
10.15	INSTALACION ELECTROMECANICA	\$ 204.374,99	2,3074%		2,307%
					\$ 204.374,99
10.16	PINTURA	\$ 185.008,03	2,0888%		2,089%
					\$ 185.008,03
10.17	VIDRIOS	\$ 85.619,69	0,9667%		0,967%
					\$ 85.619,69
10.18	VIARIOS	\$ 168.235,85	1,8994%		1,899%
					\$ 168.235,85
TOTAL		\$ 8.857.269,11	100,0000%		
% de Avance Previsto		Mensual		47,888%	52,112%
		Acumulado		47,888%	100,000%
Monto de Inversión Previsto		Mensual		\$ 4.241.573,57	\$ 4.615.695,54
		Acumulado		\$ 4.241.573,57	\$ 8.857.269,11



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


Juan Pedro Garin Construcciones S.A.
CARLOS FEDERICO ARZELAN
REPRESENTANTE TÉCNICO



OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A NODO LOGISTICO Y PUERTO SECO EN GRAL. GÜEMES - ADICIONAL 1
DEPARTAMENTO: GENERAL GÜEMES
PROVINCIA DE SALTA

EMPRESA: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.

CURVA DE INVERSIONES



[Signature]
P/ Juan Pedro Garin Construcciones S.A.
Ing. CARLOS FEDERICO ARZELAN

ES COPIA FIEL ORIGINAL
[Signature]
SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA