

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO SUBCOMISARIA DE LA VIÑA Y NUEVO EDIFICIO PARA EL CUERPO DE LA POLICIA INFANTIL DE LA VIÑA

PLAN DE TRABAJO DE ADICIONAL DE OBRA N°1



N° Item	Descripción	Incid. %	MES 1	MES 2	MES 3
SUBCOMISARIA					
1	TAREAS PRELIMINARES	1,51%	100,00%		
			1,51%		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	0,88%	100,00%		
			0,88%		
3	ESTRUCTURAS	10,07%	60,00%	40,00%	
			6,04%	4,03%	
4	CERRAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	2,41%		100,00%	
				2,41%	
5	AISLACIONES	0,24%		100,00%	
				0,24%	
6	REVOQUES	22,53%		70,00%	30,00%
				15,77%	6,76%
7	PISOS Y ZÓCALOS	1,71%			100,00%
					1,71%
8	CUBIERTAS	3,65%		30,00%	70,00%
				1,10%	2,56%
9	CARPINTERÍAS	2,11%		20,00%	80,00%
				0,42%	1,69%
10	PINTURAS	1,90%			100,00%
					1,90%
11	VARIOS	1,60%	60,00%	40,00%	
			0,96%	0,64%	
12	INSTALACION ELECTRICA	43,20%	20,00%	30,00%	50,00%
			8,64%	12,96%	21,60%
13	INSTALACIÓN SANITARIA - PLUVIAL	8,19%	30,00%		70,00%
			2,46%		5,73%
14	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	2,69%	30,00%	20,00%	50,00%
			0,81%	0,54%	1,34%
15	ECONOMIAS	-7,03%	30,00%	30,00%	40,00%
			-2,11%	-2,11%	-2,81%
CUERPO POLICIA INFANTIL					
16	INSTALACIÓN SANITARIA - PLUVIAL	2,91%	30,00%	20,00%	50,00%
			0,87%	0,58%	1,45%
17	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1,44%	30,00%	20,00%	50,00%
			0,43%	0,29%	0,72%

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

WALTER CHAMBE
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA




100,00%				
PORCENTAJE MENSUAL		20,49%	36,86%	42,65%
PORCENTAJE ACUMULADO		20,49%	57,35%	100,00%
INVERSION MENSUAL	\$	602.536,47	\$ 1.084.052,14	\$ 1.254.198,76
INVERSION ACUMULADA	\$	602.536,47	\$ 1.686.588,61	\$ 2.940.787,37

CEL
CELMONT S.R.L.
Construcciones y Servicios
JAQUELINA MONTERO
SOCIA GERENTE




PLAN DE TRABAJOS



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

WALTER L. CHAMBERLAIN
COORDINADOR DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

CURVA DE INVERSIONES



Jaquelina Montero
CELMONT S.R.L.
Construcciones y Servicios
JAQUELINA MONTERO
SOCIA GERENTE