



OBRA: "OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN BERNARDO – SECTOR 1 - SALTA – DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA" ADICIONAL

ADICIONAL DE OBRA N° 01

PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa días corridos)

OFERENTE: CYL SRL

PLAN DE TRABAJOS

RUBROS		MONTO	Incidencia %	PLAZO DE OBRA		
Nº	Designación			1º mes	2º mes	3º mes
1	Movimiento de suelo					
1.a	Excavación a maquina, para colocación de cañerías en terreno granular hasta 2,5 m de profundidad incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresion de napa, sin transporte del sobrante.	\$ 233.737,08	15,866%	7,933%	7,933%	
1.b	Relleno a maquina con material de la excavacion y compactacion de zanja de cañerías, desparramo del sobrante, sin depresion de napa, sin aporte de material para relleno, sin transporte.	\$ 91.288,99	6,197%	3,098%	3,098%	
2	Proteccion de cañerías					
2.a	Cama de arena mediana para asiento y proteccion de cañeria	\$ 87.915,03	5,968%	2,984%	2,984%	
4	Provisión y colocación cañerías de agua potable de PEAD					
4.d	Diámetro 75 mm	\$ 351.191,05	23,839%	11,919%	11,919%	
4.e	Piezas especiales incluye dados de anclaje	\$ 235.637,70	15,995%		15,995%	
5	Reposicion de revestimiento superficial					
5.a	Rotura y reposicion de pavimento	\$ 43.980,50	2,985%	0,995%	0,995%	
1	Movimiento de suelo					
1.a	Excavación de zanja a maquina, para colocación de cañerías en terreno granular hasta 1,80 m de profundidad, incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresion de napa, sin transporte del sobrante.	\$ 10.604,33	0,720%		0,360%	
1.b	Relleno a maquina con material de la excavacion y compactacion de zanja de cañerías, hasta 1,80 m de profundidad, desparramo del sobrante, sin depresion de napa, sin aporte de material para relleno, sin transporte.	\$ 4.902,99	0,333%		0,166%	
1.c	Cama de asiento y proteccion para cañeria, arena mediana.	\$ 1.379,06	0,094%		0,047%	
2	Conexión Domiciliaria					
2.a	Ejecución de conexiones domiciliarias completas, hasta línea municipal, con pilar, gabinete, incluyendo kit de medicion y caudalimetro todo según planos tipos. Incluye una longitud de manguera variable de PEAD 20 mm. PN16 y abrazadera.	\$ 108.572,68	7,370%		3,685%	
3	Reposicion de revestimiento superficial					
3.a	Rotura y reposicion de veredas	\$ 303.980,49	20,634%		20,634%	
Subtotal		\$ 1.473.189,89	100,000%			
% de Avance Mensual Previsto				26,930%	31,188%	41,882%
% de Avance Acumulado Previsto				26,930%	58,118%	100,000%
Monto de Inversión Mensual Previsto				\$ 396.726,24	\$ 459.455,77	\$ 617.007,89
Monto de Inversión Acumulado Previsto				\$ 396.726,24	\$ 856.182,01	\$ 1.473.189,89
Monto de Inversión Acumulado Previsto con coef. Resumen				\$ 597.747,43	\$ 1.290.009,43	\$ 2.219.655,21

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

SERGIO E. CARABAJAL
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131



CURVA DE INVERSIONES

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

\$ 2.219.655,21

\$ 1.290.009,43

\$ 597.747,43

0 1 2 3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



SERGIO E. CARABAJAL
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131